

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

PEKERJAAN PENGADAAN PEMBANGUNAN

GEDUNG INSTALASI GIZI (LANJUTAN) PADA

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO WONOGIRI

TAHUN ANGGARAN 2018



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

TAHUN 2018

DAFTAR ISI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

I



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

PEKERJAAN:

**PEMBANGUNAN GEDUNG INSTALASI GIZI
RSUD. Dr. SOEDIRAN MANGUN SOEMARSO**

LOKASI:

KABUPATEN WONOGIRI

LAPORAN AKHIR



ELCENTSO
Engineering Consultant

TAHUN ANGGARAN
2016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I DATA UMUM KEGIATAN

A. Data administratif kegiatan.....	1
B. Profil kegiatan.....	1
C. Lingkup pekerjaan.....	2

BAB II LAPORAN KEGIATAN

A. Laporan Prestasi Kegiatan.....	3
-----------------------------------	---

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN

1. Risalah Rapat.
2. Laporan Bulanan Pertama
3. Laporan Bulanan Kedua
4. Laporan Bulanan Ketiga
5. Laporan Bulanan Keempat

BAB I DATA UMUM KEGIATAN

A. Data Administratif Kegiatan

Pekerjaan	: Pembangunan Gedung Instalasi Gizi
Lokasi	: RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso.Kab Wonogiri
Departemen/Instansi	: APBD PEMERINTAH KABUPATEN Wonogiri
SPMK Nomor/tanggal	:
Kontrak Nomor/tanggal	: 445/01/Pemb.Gizi/IX/16
Nilai Kontrak	: Rp. 2.711.017.000
Kontraktor	: PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA
Konsultan Perencana	: PT. POLADATA CONSULTANT
Konsultan Pengawas	: PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT
Jangka Waktu Pelaksanaan	: 100 (Seratus) hari kalender
Serah Terima Pekerjaan I	: 30 Desember 2016

B. Profil Kegiatan

Kegiatan Pembangunan gedung instalasi gizi ini adalah merupakan kegiatan pembangunan gedung baru yang ada di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso.

Detail item pekerjaan dalam kegiatan ini dapat dilihat pada laporan progress pekerjaan dalam laporan akhir pengawasan kegiatan ini.

C. Lingkup Pekerjaan

Kegiatan pekerjaan ini terdiri dari pekerjaan sebagai berikut :

1. Pembersihan tempat lokasi pekerjaan.
2. Penggalian lokasi pekerjaan.
3. Mulai pekerjaan.
4. Pembuatan pondasi jenis footplate
5. Pembuatan kolom beton
6. Pembuatan balok beton
7. Cor plat dag dan plat lantai

8. Pasang kuda – kuda baja IWF dan gording CNP serta reng usuk dal baja ringan serta genteng keramik
9. Pasang dinding ½ bata beserta finising plester dan acian
10. Pengecatan dinding hanya pada sisi luar
11. Pemasangan kusen pintu aluminium coating putih
12. Pasang instalasi ME

BAB II LAPORAN PRESTASI KEGIATAN

A. Laporan Progress Kemajuan Pekerjaan

Pada pelaksanaan pekerjaan ini terdapat perubahan-perubahan pekerjaan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang baru dalam pekerjaan adendum ini sehingga ada beberapa pekerjaan yang dikurangkan, namun demikian tidak ada penambahan atau pengurangan biaya terhadap kontrak awal. Dengan ada :

Tabel 2.1. Progress Pekerjaan Perminggu

MINGGU KE	PERIODE	RENCANA	REALISASI	Prestasi (%)	
		(%)	(%)	Mendahului	Terlambat
1	7 September – 11 September 2016	0,153	0,03	-	0,124
2	12 September – 18 September 2016	1,821	0,767	-	1,054
3	19 September – 25 September 2016	4,311	1,769	-	2,542
4	26 September – 02 Oktober 2016	8,624	4,454	-	4,170
5	03 Oktober – 09 Oktober 2016	15,336	11,898	-	3,438
6	10 Oktober – 16 Oktober 2016	20,405	16,363	-	4,042
7	17 Oktober – 23 Oktober 2016	22,817	18,466	-	4,351
8	24 Oktober – 30 Oktober 2016	28,342	19,824	-	8,518
9	31 Oktober – 6 November 2016	37,940	20,867	-	17,072
10	7 November – 13 November 2016	47,276	27,927	-	19,349
11	14 November – 20 November 2016	60,545	32,670	-	27,875
12	21 November – 27 November 2016	75,370	35,561	-	39,809
13	28 November – 04 Desember 2016	88,085	40,733	-	47,352
14	05 Desember – 11 Desember 2016	97,221	49,456	-	47,765
15	12 Desember – 18 Desember 2016	100	59,396	-	40,605
16	19 Desember – 25 Desember 2016	100	71,208	-	28,792
17	26 Desember – 30 Desember 2016	100	90,65	-	9,35

BAB IV

KESIMPULAN

Pekerjaan Pembangunan ini tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana pekerjaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 100 hari kalender, sehingga dilakukan perpanjangan waktu pekerjaan selama 15 hari kalender (30 Desember 2016). Dalam proses pelaksanaannya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses pengawasan pelaksanaan kegiatan akan tepat dan akurat jika dalam perencanaan memunculkan spesifikasi material dan pekerjaan yang definitive beserta acuan teknis yang korelatif.
2. Untuk perubahan-perubahan yang terjadi dip lapangan terjadi akibat dari permintaan dari user.
3. Pekerjaan tidak sesuai dengan schedule awal dikarenakan banyak masalah intern dari dalam kontraktor dan cuaca yang kurang dapat di prediksi.

Demikian kesimpulan yang bisa diambil pada pelaksanaan kegiatan ini.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
RSUD Dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
Jl. Jend. Achmad Yani No. 40 Tel. (0273) 321042, 321008 Wonogiri - 57613

LAPORAN AKHIR PENGAWASAN



PEMBANGUNAN GEDUNG INSTALASI GIZI PADA
RSUD dr. SOEDIRAN MS KABUPATEN WONOGIRI

TAHUN 2018

PELAKSANA
CV. CEMARA TUJUH

KONSULTAN PERENCANA



KONSULTAN PENGAWAS



BAB I DATA UMUM KEGIATAN

A. Data Administratif Kegiatan

Pekerjaan	: Pembangunan Gedung Instalasi Gizi RSUD Soediran Mangun Soemarso
Lokasi	: Kabupaten Wonogiri
Departemen/Instansi	: RSUD Soediran Mangun Soemarso
Kontrak Nomor/tanggal	: 05/Kontrak/Pemb.Gizi/IX/2018, Tanggal 21 September 2018
Nilai Kontrak	: Rp. 2.156.938.703,14
Kontraktor	: CV. CEMARA TUJUH
Konsultan Perencana	: PT. POLA DATA CONSULTANT
Konsultan Pengawas	: PT. EL CENTRO ENGINEERING CONSULTANT
Jangka Waktu Pelaksanaan	: 90 (Sembilan puluh) hari kalender
Serah Terima Pekerjaan I	: 21 Desember 2017

B. Profil Kegiatan

Kegiatan Proyek Pembangunan Gedung Instalasi Gizi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso adalah merupakan kegiatan pembangunan gedung tahap dua yang merupakan bagian finishing dari gedung tersebut.

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan renovasi total total yang terdiri dari pekerjaan perbaikan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan mekanikal, dan pekerjaan elektrikal.

Detail item pekerjaan dalam kegiatan ini dapat dilihat pada laporan progress pekerjaan dalam laporan akhir pengawasan kegiatan ini.

C. Lingkup Pekerjaan

Kegiatan Pembangunan Gedung Instalasi Gizi RSUD Soediran Mangun Sumarso , terdiri dari beberapa item pekerjaan diantaranya , sebagai berikut :

1. PEKERJAAN PERSIAPAN

- 22. PERBUATAN PERBAIKAN STRUKTUR
- 23. PERBUATAN ARSITEKTUR
- 24. PERBUATAN ELEKTRIKAL
- 25. PERBUATAN MEKANIKAL

BAB II LAPORAN PRESTASI KEGIATAN

A. Laporan Progress Kemajuan Pekerjaan

Pada pelaksanaan pekerjaan ini progress yang besar akan terjadi di minggu-minggu akhir, karena nilai bobot yang besar terletak di minggu-minggu akhir, sehingga di awal minggu progress sangat kecil. Untuk lebih detailnya akan kami sajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Progress Pekerjaan Perminggu (manual)

MINGGU KE	PERIODE	RENCANA (%)	REALISASI (%)	Prestasi (%)	
				Mendahulul	Terlambat
1	21 September – 27 September 2018	0.15	0.22	0.07	
2	28 September – 3 Oktober 2018	1.16	0.6	0.04	
3	4 Oktober – 11 Oktober 2018	2.17	0.6		0.82
4	12 Oktober – 18 Oktober 2018	7.81	2.75		5.06
5	19 Oktober – 25 Oktober 2018	12.55	7.33		5.21
6	26 Oktober – 1 November 2018	23.70	18.04		5.66
7	2 November – 8 November 2018	30.95	34.84		3.89
8	9 November – 15 November 2018	45.99	43.30		2.69
9	16 November – 22 November 2018	57.14	53.57		3.57
10	23 November – 29 November 2018	68.29	62.47		5.82
11	30 November – 6 Desember 2018	79.43	75.95		3.48
12	7 Desember – 13 Desember 2018	89.72	84.34		5.38
13	14 Desember – 21 Desember 2018	100	100		

BAB III KESIMPULAN

Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Gizi RSUD Soediran Mangun Sumarso dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana pekerjaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 90 hari kalender. Dalam proses pelaksanaannya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses pengawasan pelaksanaan kegiatan akan tepat dan akurat jika dalam perencanaan memunculkan spesifikasi material dan pekerjaan yang definitive beserta acuan teknis yang korelatif.
2. Untuk perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan relative tidak signifikan, hanya pada posisi urugan dan rencana pondasi batu kali yang signifikan sehingga adanya Addendum pekerjaan.
3. Pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan schedule kegiatan ini adalah hasil dari ketepatan dalam manajemen tenaga kerja, material dan waktu yang dilakukan oleh Pelaksana.

Demikian kesimpulan yang bisa diambil pada pelaksanaan kegiatan ini.

PHOTO DOKUMENTASI

Pekerjaan : PEMBANGUNAN GEDUNG INSTALASI GIZI
Lokasi : RSUD SOEDIRAN MANGUN SUMARSO WONOGIRI
No/Tgl Kontrak : 05/Kontrak/Pemb. Gizi/IX/2018
Pelaksana : CV. CEMARA TUJUH



PENYEDIA :



CV. CEMARA TUJUH

PEMBORONG BANGUNAN - PERDAGANGAN UMUM - ANGKUTAN
Alamat : Wonokarto Rt. 02 / V No. 41 Telp. (0273) 321904 Wonogiri

**BANK
BANK JATENG**

PHOTO DOKUMENTASI
PEKERJAAN KONSTRUKSI :
PEMBANGUNAN GEDUNG INSTALASI GIZI (LANJUTAN)
RSUD SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2018



0%



50%



100%

CV. CEMARA TUJUH

PHOTO DOKUMENTASI
PEKERJAAN KONSTRUKSI :
PEMBANGUNAN GEDUNG INSTALASI GIZI (LANJUTAN)
RSUD SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2018



0%



50%



100%

PHOTO DOKUMENTASI
PEKERJAAN KONSTRUKSI :
PEMBANGUNAN GEDUNG INSTALASI GIZI (LANJUTAN)
RSUD SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2018



	<p>0%</p>
	<p>50%</p>
	<p>100%</p>

PHOTO DOKUMENTASI
PEKERJAAN KONSTRUKSI :
PEMBANGUNAN GEDUNG INSTALASI GIZI (LANJUTAN)
RSUD SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2018




	<p>0%</p>
	<p>50%</p>
	<p>100%</p>

PHOTO DOKUMENTASI
PEKERJAAN KONSTRUKSI :
PEMBANGUNAN GEDUNG INSTALASI GIZI (LANJUTAN)
RSUD SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
WONGGIRI
TAHUN ANGGARAN 2018



0%



50%



100%

CV. GEMARA TUJUH

PHOTO DOKUMENTASI
PEKERJAAN KONSTRUKSI :
PEMBANGUNAN GEDUNG INSTALASI GIZI (LANJUTAN)
RSUD SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2018



0%



50%



100%